



Information om helhedsplan

Smørum Gårdhuse

oktober 2022

Kære beboer

I dette nyhedsbrev får du en kort orientering om tidsplanen for udførelse af helhedsplanen.

Forsinkelse af opstart

Der er i øjeblikket en usædvanlig stor efterspørgsel på fjernvarmerør og dette medfører meget lange leveringstider.

Det betyder, at entreprenøren først får leveret fjernvarmerør til projektet i Smørum Gårdhuse, tidligst i februar 2023.

Dermed bliver opstarten af ledningsarbejderne i Smørum Gårdhuse forsinket i mindst 4 måneder. Da renoveringsarbejderne i boligerne er afhængige af ledningsarbejderne, bliver opstarten af renoveringsarbejderne tilsvarende forsinket.

Det er en meget beklagelig udvikling, som skyldes energikrisen i Europa og det store fokus på omstilling fra naturgas til fjernvarme – ikke kun i Danmark, men i store dele af Europa.

Ny tidsplan

Den omdelte tidsplan for rydning af skure samt for opstart af renoveringsarbejderne er derfor ikke gældende længere.

Der vil blive udarbejdet en ny tidsplan, så snart entreprenøren har en endelig bekræftelse på tidspunktet for levering af fjernvarmerør.

Beboernes rydning af skure skal derfor afvente denne nye tidsplan.

Hvis du allerede er gået i gang med at rydde dit skur, kan du sætte dette arbejde i bero, indtil du modtager den nye tidsplan.

Yderligere information

Vi vil naturligvis holde jer løbende informeret og vi håber at kunne omdele den ny tidsplan inden for de nærmeste uger.

Vi beklager naturligvis meget de gener, som dette måtte medføre for jer.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen Smørum Gårdhuse